

## ANEXO 1 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GLOBAL

Obra: **FECULARIA**

Local: **ANAURILÂNDIA-MS**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			DIAS								TOTAL
			VALOR	30	60	90	120	150	180	210	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 144.346,37	57.738,54	43.303,91	43.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 144.346,36
		%		40%	30%	30%					100%
2	ARMAZÉM	R\$	R\$ 1.638.583,34	327.716,66	327.716,66	163.858,33	327.716,66	245.787,50	81.929,16	163.858,33	R\$ 1.638.583,30
		%		54%	20%	20%	10%	20%	15%	5%	10%
3	INDUSTRIA	R\$	R\$ 559.089,91	0,00	0,00	111.817,98	55.908,99	111.817,98	167.726,97	111.817,98	R\$ 559.089,90
		%		18%	0%	0%	20%	10%	20%	30%	20%
4	CALDEIRA	R\$	R\$ 227.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.585,72	68.378,58	113.964,30	R\$ 227.928,60
		%		7%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	50%
9	ALAMBRADO	R\$	R\$ 273.714,00	0,00	0,00	109.485,60	27.371,40	0,00	109.485,60	27.371,40	R\$ 273.714,00
		%		9%	0%	0%	40%	10%	0%	40%	10%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDROSANITARIAS E PLUVIAL - GALPÕES	R\$	R\$ 195.794,22	19.579,42	19.579,42	19.579,42	39.158,84	39.158,84	39.158,84	19.579,42	R\$ 195.794,20
		%		6%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%
	<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>	R\$	<b>3.039.456,45</b>	<b>405.034,62</b>	<b>390.599,99</b>	<b>448.045,24</b>	<b>450.155,89</b>	<b>442.350,04</b>	<b>466.679,15</b>	<b>436.591,43</b>	<b>3.039.456,45</b>
		%		<b>100%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.039.456,45</b>
--------------	-------------------------

Naviraí-MS, 27 DE JULHO DE 2022.

**FLEX SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS**  
CNPJ: 29.011.683/0001-64