



Cronograma Físico e Financeiro

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA	
	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO	
	FONE/FAX: (67) 3445-1110	
	CEP: 79770-000	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Muro do Centro de Exposições e Lazer Maurício Thomazini	Data:	mar/23
Endereço da Obra:	Rua Kasusigue Umada com Rua Uruguaiana e Rua José Custódio	Encargos Sociais:	Desonerado
Proprietário:	Município de Anaurilândia/MS		
CNPJ:	03.575.727/0001-95	Valor Total:	2.204.844,89
Preços expressos em Real (R\$)			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	27,91%	14,22%	14,23%	14,23%	14,23%	15,18%
		87.109,74	24.312,33	12.387,01	12.395,72	12.395,72	12.395,72	13.223,26
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		13.006,03	6.503,02	6.503,02				
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		33,00%	33,00%	34,00%		
		1.287.326,70		424.817,81	424.817,81	437.691,08		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%			33,00%	33,00%	34,00%	
		48.674,28			16.062,51	16.062,51	16.549,26	
5	ALVENARIA	100,00%			33,00%	33,00%	34,00%	
		537.142,82			177.257,13	177.257,13	182.628,56	
6	ESQUADRIAS	100,00%						100,00%
		61.345,29						61.345,29
7	PINTURA	100,00%						100,00%
		168.234,58						168.234,58
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		2.005,45						2.005,45
Porcentagem			1,4%	20,12%	28,6%	29,18%	9,6%	11,1%
Custo			30.815,34	443.707,83	630.533,17	643.406,44	211.573,53	244.808,58
Porcentagem Acumulado			1,4%	21,52%	50,12%	79,3%	88,9%	100,0%
Custo Acumulado			30.815,34	474.523,17	1.105.056,34	1.748.462,78	1.960.036,31	2.204.844,89

JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA

Arquiteto Urbanista
CAUBR A97459-5

EDSON STEFANO TAKAZONO

Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS