

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03		Parcela - 04		Parcela - 05		Parcela - 06	
		R\$	%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	7.896,55	2,49%	100,00	100,00										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	22.003,07	6,93%	70,00	70,00	30,00	100,00								
3.0	INSTALCAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	287.813,06	90,59%	25,00	25,00	35,00	60,00	40,00	100,00						
TOTAIS				100,00%		65,00%		21,67%		13,33%		0,00%		0,00%	0,00%
		R\$		317.712,68		R\$ 95.251,97		R\$ 107.335,49		R\$ 115.125,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Sp = Simples; Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alteração no projeto analisado deve ser alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desequilíbrio do orçamento;

Anaurilândia/MS, 16 de Agosto de 2019.

Responsável Técnico
Daniel Castilho Ortega
CRT/SP: 2617290049

Município de Anaurilândia-MS
Prefeito Municipal
Edson Stefano Takazono