

Obra: FARMÁCIA POPULAR DE ANAURILÂNDIA  
 Local: Rua Dom Pedro II - Lote 5 - Quadra - 7  
 Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
 Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Data Base: abril-24  
 BDI: 28,49%  
 LS: 88,46%  
 Área (m2): 60,94  
 Valor: 240.296,92



Item	ETAPAS DA OBRA	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
			100,00%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.282,16	13.282,16				
			100,00%				
2	INFRAESTRUTURA	21.595,35	21.595,35				
			25,00%	75,00%			
3	SUPERESTRUTURA	35.294,47	8.823,62	26.470,85			
			25,00%	75,00%			
4	VEDAÇÃO	53.315,46	13.328,87	39.986,60			
				50,00%	50,00%		
5	COBERTURA	30.899,26		15.449,63	15.449,63		
					100,00%		
6	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA / VIDROS	17.146,02			17.146,02		
					100,00%		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	3.701,85			3.701,85		
					100,00%		
8	PISOS INTERNO	13.783,75			13.783,75		
					50,00%	50,00%	
9	PINTURAS	16.681,61			8.340,81	8.340,81	
					50,00%	50,00%	
10	LOUÇAS / BANCADAS / METAIS	4.854,02			2.427,01	2.427,01	
						100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS	7.015,86				7.015,86	
					50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19.001,67			9.500,84	9.500,84	
						100,00%	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.725,44				3.725,44	
	<b>TOTAL DA OBRA</b>	<b>240.296,92</b>					
	<b>PERCENTUAL MENSAL (%)</b>		<b>23,73</b>	<b>34,09</b>	<b>29,28</b>	<b>12,9</b>	
	<b>PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)</b>		<b>23,73</b>	<b>57,82</b>	<b>87,1</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>57.029,99</b>	<b>81.907,08</b>	<b>70.349,90</b>	<b>31.009,95</b>	
	<b>TOTAL MENSAL ACUMULADO</b>		<b>57.029,99</b>	<b>138.937,07</b>	<b>209.286,97</b>	<b>240.296,92</b>	

JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU BR A974595

PREFEITO MUNICIPAL  
 EDSON STEFANO TAKAZONO  
 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA