

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA/MS

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$2.595.607,96

LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - DISTRITO INDUSTRIAL

TIPO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	180.617,96	6,96%	34,81	34,81	27,79	62,60	37,40	100,00		100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.596,75	2,68%	41,38	41,38	29,31	70,69	29,31	100,00		100,00
3	TERRAPLANAGEM	1.462.678,28	56,35%	55,51	55,51	44,49	100,00		100,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	350.025,72	13,49%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
5	MATERIAL BETUMINOSO	278.724,57	10,74%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	231.730,02	8,93%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
7	CALÇADAS	11.262,86	0,43%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
8	SERVIÇOS FINAIS	10.971,80	0,42%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
TOTAL (%):			100,00%	34,81	34,81	27,79	62,60	37,40	100,00	0,00	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 2.595.607,96		903.546,39	903.546,39	721.396,76	1.624.943,15	970.664,81	2.595.607,96	0,00	2.595.607,96

ARIVALDO OLIVEIRA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5.061.062.206/D