

Obra
REDE DE MÉDIA TENSÃO COMPACTA 34,5 KV ANAURILÂNDIA
AMIDOS LTDA

Bancos
SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso do Sul
SBC - 08/2023 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2023 - Mato Grosso do Sul
ORSE - 05/2023 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 27,3%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,50%
Mensalista: 70,81%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	35 DIAS	42 DIAS	49 DIAS	56 DIAS
1	APOIO À OBRA	100,00% 43.845,67	100,00% 43.845,67							
1.1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 24.852,80	100,00% 24.852,80							
1.2	TAXA , IMPOSTOS E LICENÇAS	100,00% 245,98	100,00% 245,98							
1.3	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS E OUTROS	100,00% 3.854,40	100,00% 3.854,40							
1.4	TRANSPORTES	100,00% 11.088,21	100,00% 11.088,21							
1.5	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.804,28	100,00% 3.804,28							
2	REDE DE MÉDIA TENSÃO AÉREA	100,00% 221.934,40			50,00% 110.967,20	50,00% 110.967,20				
3	CABINE DE MEDIÇÃO	100,00% 476.004,13					50,00% 238.002,07	50,00% 238.002,07		
4	CABINE DE SECCIONAMENTO E SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA	100,00% 535.587,85							50,00% 267.793,93	50,00% 267.793,93
Porcentagem			3,43%	0,0%	8,69%	8,69%	18,63%	18,63%	20,96%	20,96%
Custo			43.845,67	0,00	110.967,20	110.967,20	238.002,07	238.002,07	267.793,93	267.793,93
Porcentagem Acumulado			3,43%	3,43%	12,12%	20,81%	39,44%	58,07%	79,04%	100,0%
Custo Acumulado			43.845,67	43.845,67	154.812,87	265.780,07	503.782,13	741.784,20	1.009.578,12	1.277.372,05

MARCOS THADEU PIFFER
Setor de Engenharia