

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03		Parcela - 04		Parcela - 05		Parcela - 06	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	21.401,09	1,31%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	INFRAESTRUTURA	100.939,05	6,17%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	54.360,87	3,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
4.0	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA	744.728,28	45,50%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
5.0	ALVENARIA	108.645,31	6,64%		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00
6.0	ESQUADRIA	52.534,91	3,21%		0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58.869,15	3,60%		0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		100,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.400,69	3,32%		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
9.0	REVESTIMENTO PAREDE	209.305,73	12,79%		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
10.0	REVESTIMENTO PISO	150.845,63	9,22%		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
11.0	PINTURA	55.182,06	3,37%		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
12.0	LOUÇAS / BANCADAS / METAIS	20.752,82	1,27%		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.716,08	0,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

14.0	Totais	%	100,00%		20,00%	6,92%	12,31%	18,46%	20,00%	22,31%
		R\$	1.636.681,67		R\$ 362.066,89	R\$ 272.320,34	R\$ 341.906,35	R\$ 266.617,04	R\$ 213.790,78	R\$ 179.980,28

* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Anaurilândia/MS, 15 de Janeiro de 2020.

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENG° CIVIL MAYCON NAGAI
 ART: 1320200005168
 CREA-MS: 35225

EDSON STEFANO TAKAZONO
 PREFEITO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA/MS