



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO
 FONE/FAX: (67) 3445-1110
 CEP: 79770-000



Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GRISOLIA
 Local: RUA MARIA THOMAZINI CATHARINO; MARIA RODRIGUES MAURÍCIO
 Proprietário: MUNICÍPIO DE ANAURILANDIA-MS
 Moeda: REAL BRASILEIRO (R\$)
 Area(m²): 2.982,84
 Valor(R\$): 491.180,53

Data Base: Maio-2025
 BDI: 23,90%
 Encargos Sociais: Desonerado
 Bancos : SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso do Sul

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.264,21	100,00% 16.264,21	
2	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO	100,00% 206.524,33	50,00% 103.262,17	50,00% 103.262,17
3	CALÇADAS	100,00% 129.120,55	50,00% 64.560,28	50,00% 64.560,28
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 40.708,67	30,00% 12.212,60	70,00% 28.496,07
5	DRENAGEM	100,00% 39.356,17	50,00% 19.678,08	50,00% 19.678,09
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 41.831,09		100,00% 41.831,09
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 17.375,51	70,00% 12.162,86	30,00% 5.212,65
Porcentagem			46,45%	53,55%
Custo			R\$ 228.140,20	R\$ 263.040,33
Porcentagem Acumulado			46,45%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 228.140,20	R\$ 491.180,53

REINOLDI ANTONIO PIANI DE SOUZA
 Engenheiro Civil
 CREA - MS - 68973

RAFAEL GUSMÃO HAMAMOTO
 Prefeito Municipal
 MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS