



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
RUA ANAURILICE, Nº1248 -CENTRO  
FONE/FAX: (67) 3445-1110  
CEP: 79770-000



Obra: CONSTRUÇÃO DE UM TRANSBORDO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS  
Local: MS-276, KM-58. Armazém Graneleiro  
Proprietário: MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS  
Moeda: REAL BRASILEIRO (R\$)  
Área Construída(m²): 115,16  
Valor: 458.889,06

Data Base: out/25  
BDI: 28,49%  
Encargos Sociais: DESONERADO  
Bancos : SINAPI 09/2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA - TRANSBORDO						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.301,68	100,00% 11.301,68			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	100,00% 10.213,80	25,00% 2.553,45	25,00% 2.553,45	25,00% 2.553,45	25,00% 2.553,45
3	FUNDAÇÕES	100,00% 32.830,55	100,00% 32.830,55			
4	MURO DE ARRIMO	100,00% 78.721,94		100,00% 78.721,94		
5	EXECUÇÃO DE PISO ARMADO	100,00% 39.043,39		50,00% 19.521,70	50,00% 19.521,70	
6	ESTRUTURA	0,00% 81.204,17				
6.1	DEFENSA DE CONCRETO	100,00% 9.583,08			100,00% 9.583,08	
6.2	ESTRUTURA EM CONCRETO	100,00% 11.929,81			100,00% 11.929,81	
6.3	ESTRUTURA EM AÇO E COBERTURA	100,00% 59.691,28			50,00% 29.845,64	50,00% 29.845,64
7	CAPTAÇÃO DE CHORUME	100,00% 8.186,47		50,00% 4.093,24	50,00% 4.093,24	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 197.387,06			50,00% 98.693,53	50,00% 98.693,53
Porcentagem			10,17%	22,86%	38,4%	28,57%
Custo			46.685,68	104.890,32	176.220,44	131.092,62
Porcentagem Acumulado			10,17%	33,03%	71,43%	100,0%
Custo Acumulado			46.685,68	151.576,00	327.796,44	458.889,06

REINOLDI ANTÔNIO PIANI DE SOUZA  
Engenheiro Civil  
CREA - MS - 68973

RAFAEL GUSMÃO HAMAMOTO  
Prefeito Municipal  
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA-MS