



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
040053/2025	56000004478	Prefeitura Municipal de Anaurilândia	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/20

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.567.299,68	% Período:	2,36%	13,24%	9,10%	11,08%	20,04%	5,56%	7,67%	13,29%	3,41%	8,70%	3,85%	1,71%
		1\$		60.540,48	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	87.425,40	#####	98.726,80	43.830,40
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.963,68	% Período:	100,00%											
		2\$		48.963,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	CANTEIRO	3.568,28	% Período:	100,00%											
		3\$		3.568,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	LOCAÇÃO DE OBRA	45.395,40	% Período:	100,00%											
		3\$		45.395,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	31.988,20	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.988,20
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	339.912,80	% Período:		100,00%										
		2\$		-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	FUNDAÇÕES	339.912,80	% Período:		100,00%										
		3\$		-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	RADIER	310.106,00	% Período:		100,00%										
		4\$		-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO	29.806,80	% Período:		100,00%										
		4\$		-	29.806,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA	233.711,00	% Período:			100,00%									
		2\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	233.711,00	% Período:			100,00%									
		3\$		-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	494.944,80	% Período:				42,90%				57,10%				
		2\$		-	-	-	#####	-	-	-	#####	-	-	-	-
1.5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	212.351,80	% Período:				100,00%								
		3\$		-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	215.821,40	% Período:								100,00%				
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
1.5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	66.771,60	% Período:								100,00%				
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	66.771,60	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	473.878,00	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	TELHADOS	473.878,00	% Período:					100,00%							



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
040053/2025	56000004478	Prefeitura Municipal de Anaurilândia	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/20

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		3\$		-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	REVESTIMENTOS	361.460,60	% Período:						39,50%	22,07%			11,11%	27,31%	
		2\$		-	-	-	-	-	#####	79.775,40	-	-	40.166,80	98.726,80	-
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	103.432,20	% Período:						100,00%						
		3\$		-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	39.359,40	% Período:						100,00%						
		3\$		-	-	-	-	-	39.359,40	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	79.775,40	% Período:							100,00%					
		3\$		-	-	-	-	-	-	79.775,40	-	-	-	-	-
1.7.4.	FORROS	60.118,20	% Período:											100,00%	
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.118,20	-
1.7.5.	PINTURA	78.775,40	% Período:										50,99%	49,01%	
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.166,80	38.608,60	-
1.7.5.1.	PINTURAS INTERNAS	40.166,80	% Período:										100,00%		
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.166,80	-	-
1.7.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	21.596,20	% Período:											100,00%	
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.596,20	-
1.7.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	17.012,40	% Período:											100,00%	
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.012,40	-
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	138.573,40	% Período:							84,59%	15,41%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	#####	21.358,80	-	-	-	-
1.8.1.	PISO CERÂMICO	74.015,80	% Período:							100,00%					
		3\$		-	-	-	-	-	-	74.015,80	-	-	-	-	-
1.8.2.	PISOS CIMENTADOS	21.358,80	% Período:								100,00%				
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	21.358,80	-	-	-	-
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	43.198,80	% Período:							100,00%					
		3\$		-	-	-	-	-	-	43.198,80	-	-	-	-	-
1.9.	INSTALAÇÕES	432.025,00	% Período:	2,68%			16,68%	9,39%			8,62%	20,24%	42,39%		
		2\$		11.576,80	-	-	72.070,60	40.578,80	-	-	37.235,00	87.425,40	#####	-	-
1.9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	185.930,00	% Período:				38,76%				20,03%	41,21%			
		3\$		-	-	-	72.070,60	-	-	-	37.235,00	76.624,40	-	-	-
1.9.1.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	72.070,60	% Período:				100,00%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
040053/2025	56000004478	Prefeitura Municipal de Anaurilândia	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/20

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		4\$		-	-	-	72.070,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTI	37.235,00	% Período:								100,00%				
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	37.235,00	-	-	-	-
1.9.1.3.	FIOS E CABOS	76.624,40	% Período:								100,00%				
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	76.624,40	-	-	-
1.9.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	62.956,60	% Período:	18,39%				64,46%				17,16%			
		3\$		11.576,80	-	-	-	40.578,80	-	-	-	10.801,00	-	-	-
1.9.2.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULI	19.050,40	% Período:					100,00%							
		4\$		-	-	-	-	19.050,40	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.	REGISTROS	10.801,00	% Período:								100,00%				
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	10.801,00	-	-	-	-
1.9.2.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULIC/	11.576,80	% Período:	100,00%											
		4\$		11.576,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	21.528,40	% Período:					100,00%							
		4\$		-	-	-	-	21.528,40	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	128.441,00	% Período:										100,00%		
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-
1.9.3.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRI/	49.296,60	% Período:									100,00%			
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	49.296,60	-	-	-
1.9.3.2.	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	79.144,40	% Período:									100,00%			
		4\$		-	-	-	-	-	-	-	-	79.144,40	-	-	-
1.9.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	54.697,40	% Período:									100,00%			
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	54.697,40	-	-	-
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	11.842,20	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.842,20
1.10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	11.842,20	% Período:												100,00%
		3\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.842,20
2.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
040053/2025	56000004478	Prefeitura Municipal de Anaurilândia	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/20

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	
5.	-	% Período:														
1\$				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total: R\$ 2.567.299,68		Período:	%:	2,36%	13,24%	9,10%	11,08%	20,04%	5,56%	7,67%	13,29%	3,41%	8,70%	3,85%	1,71%	
			Repass:	60.540,48	339.912,80	233.711,00	284.422,40	514.456,80	142.791,60	196.990,00	341.186,80	87.425,40	223.305,20	98.726,80	43.830,40	
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	60.540,48	339.912,80	233.711,00	284.422,40	514.456,80	142.791,60	196.990,00	341.186,80	87.425,40	223.305,20	98.726,80	43.830,40	
Acumulado:		%:	2,36%	15,60%	24,70%	35,78%	55,82%	61,38%	69,05%	82,34%	85,75%	94,45%	98,29%	100,00%		
		Repass:	60.540,48	400.453,28	634.164,28	918.586,68	1.433.043,48	1.575.835,08	1.772.825,08	2.114.011,88	2.201.437,28	2.424.742,48	2.523.469,28	2.567.299,68		
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	60.540,48	400.453,28	634.164,28	918.586,68	1.433.043,48	1.575.835,08	1.772.825,08	2.114.011,88	2.201.437,28	2.424.742,48	2.523.469,28	2.567.299,68		
Administração Local:																

Anaurilândia/MS
Local
terça-feira, 23 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Danielly Dias Valerio
CREA/CAU: 66772-MS
ART/RRT: 1320250116522