

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03		Parcela - 04		Parcela - 05		Parcela - 06	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	1.091,91	0,32%	100,00	100,00		100,00		100,00						
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.956,78	0,86%	50,00	50,00	50,0	100,00		100,00						
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO (CONT	12.069,83	3,50%	80,00	80,00	20,0	100,00		100,00						
4.0	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	97.528,06	28,24%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,0	100,00						
5.0	PISOS E ALVENARIA	16.563,88	4,80%	35,00	35,00	35,0	70,00	30,0	100,00						
6.0	COBERTURA	37.867,19	10,97%	0,00	0,00	30,00	30,00	70,0	100,00						
7.0	INSTALACAO HIDROSSANITÁRIA	118.048,82	34,19%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,0	100,00						
8.0	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFIC	27.274,85	7,90%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,0	100,00						
9.0	LOUÇAS	27.882,50	8,07%	30,00	30,00	35,00	65,00	35,0	100,00						
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.030,12	1,17%	0,00	0,00	20,00	20,00	80,0	100,00						

TOTALS	%	100,00%	39,00%	29,50%	31,50%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	345.313,94	R\$ 134.672,44	R\$ 101.867,61	R\$ 108.773,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Sp = Simplex, Ac = Acumulado

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A reforma deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

**MAYCON NAGAI**  
Engenheiro Civil  
CREA-MS: 35225

**Município de Anaurilândia-MS**  
Prefeito Municipal  
Edson Stefano Takazono