



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Secretaria Municipal de Obras, Defesa Civil e Projetos

End. Rua Floriano Peixoto, 1000, Centro – CEP: 79.770-000

Fone: 0XX67-3445-1110 / E-mail: [pm-anaurilandia@uol.com.br](mailto:pm-anaurilandia@uol.com.br)



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	30 Dias	%	60 Dias	%	90 Dias	%	120 Dias	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.804,43	3.121,76	40,00%	1.560,89	20,00%	1.560,89	20,00%	1.560,89	20,00%
2	POSTES	139.376,99	-	0,00%	34.844,25	25,00%	69.688,50	50,00%	34.844,25	25,00%
3	LUMINARIAS	69.516,76	-	0,00%	-	0,00%	34.758,38	50,00%	34.758,38	50,00%
4	CABOS	126.722,81	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	126.722,80	100,00%
5	ELETRODUTO E CAIXAS DE PASSAGEM	42.746,53	10.686,63	25,00%	32.059,90	75,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	ENTRADA DE ENERGIA E ACESSORIOS	16.936,16	16.936,16	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	VALOR TOTAL DA OBRA	403.103,68								
	NO PERIODO		30.744,55	7,63%	68.465,04	16,98%	106.007,77	26,30%	197.886,32	49,09%
	ACUMULADO		30.744,55	7,63%	99.209,59	24,61%	205.217,36	50,91%	403.103,68	100,00%

**MAYCON DOUGLAS NAGAI**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MS: 35225

**EDSON STEFANO TAKAZONO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ANAURILÂNDIA/MS