

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

Requerente:	Município de Anaurilândia/MS	Data:	Outubro/2021
CNPJ:	03.575.727/0001-95	BDI:	25%
Contato:	(67) 3445-1110	Revisão:	2
Obra:	Construção da Fábrica de Laticínio		
Endereço da Obra:	Rodovia Estadual MS 276 - Núcleo Industrial do Município de Anaurilândia/MS		

Item	Descrição	PREÇO TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ESCRITÓRIO	R\$ 362.626,24	R\$ 120.875,41	R\$ 120.875,41	R\$ 120.875,41									
2	REFETÓRIO	R\$ 331.918,63	R\$ 110.639,54	R\$ 110.639,54	R\$ 110.639,54									
3	FÁBRICA	R\$ 1.961.509,08				R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45
4	CASA LAVADOR	R\$ 30.760,68						R\$ 30.760,68						
5	CASA DO GERADOR	R\$ 28.182,02							R\$ 28.182,02					

PREÇO TOTAL	R\$2.714.996,65													
PERCENTUAL MENSAL	8,53%	8,53%	8,53%	8,03%	8,03%	9,16%	9,07%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO	8,53%	17,05%	25,58%	33,61%	41,64%	50,80%	59,86%	67,89%	75,92%	83,95%	91,97%	100,00%		
TOTAL MENSAL	R\$ 231.514,96	R\$ 231.514,96	R\$ 231.514,96	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 248.706,13	R\$ 246.127,47	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45	R\$ 217.945,45
TOTAL MENSAL ACUMULADO	R\$ 231.514,96	R\$ 463.029,91	R\$ 694.544,87	R\$ 912.490,32	R\$ 1.130.435,78	R\$ 1.379.141,91	R\$ 1.625.269,38	R\$ 1.843.214,84	R\$ 2.061.160,29	R\$ 2.279.105,74	R\$ 2.497.051,20	R\$ 2.714.996,65		

Golam Pereyra  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 18718

Município de Anaurilândia/MS  
 Prefeito Municipal  
 Edson Stefano Takazono