



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 Rua Floriano Peixoto, nº 1000, Centro/ Fone (67) 3445-1110



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	Gavetário Funerário Vertical 2 Unidades de 40 Lóculos	DATA	Fevereiro/2022
Unidade Construtiva	Município de Anaurilândia/MS	CNPJ	03.575.727/0001-95
Tipo de Obra	Construção de gavetários em pré-moldados	Encargos Sociais	
Endereço da Obra	Rua Duque de Caxias - Cemitério Municipal	Referência de Preços	
BDI	25%	Desonerado	
Preços expressos em	R\$ (real)	AGESUL	06/2021

Item	Descrição	Preço Total	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Gerais de Canteiro	R\$ 5.437,62	R\$ 5.437,62		
2	Fundação/Contrapiso	R\$ 22.025,34	R\$ 22.025,34		
3	Montagem Lóculos	R\$ 241.127,25		R\$ 120.563,63	R\$ 120.563,63
4	Execução de Paredes Externas de Vedação e Capejamento das	R\$ 26.890,36			R\$ 26.890,36
5	Serviços Complementares	R\$ 565,19			R\$ 565,19
VALOR TOTAL DA OBRA			R\$ 296.045,76		
PERCENTUAL MENSAL			9,28%	40,72%	50,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO			9,28%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$ 27.462,96	R\$ 120.563,63	R\$ 148.019,18	
TOTAL MENSAL ACUMULADO		R\$ 27.462,96	R\$ 148.026,58	R\$ 296.045,76	

Prefeitura Mun. de Anaurilândia
PROJETO APROVADO
 Proc. nº 008 / 12022
02 / 02 / 2022

[Signature]
 Jeovani Nogueira de Lima
 Arquiteto Urbanista
 CAU BR - A97459-5

[Signature]
 Paulo Gonçalves da Silva
 Secretário Municipal de Obras,
 Defesa Civil, Transporte e Projetos
 Portaria 005/2021

[Signature]
 Edson Stefano Takazono
 Prefeito Municipal
 Município de Anaurilândia/MS