

ANEXO 1 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - GLOBAL

Obra: **FECULARIA**

Local: **ANAUROLÂNDIA-MS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

			DIAS								TOTAL
			VALOR	30	60	90	120	150	180	210	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 140.963,00	56.385,20	42.288,90	42.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 140.963,00
		%		40%	30%	30%					100%
2	ARMAZÉM	R\$	R\$ 1.613.108,31	322.621,66	322.621,66	161.310,83	322.621,66	241.966,24	80.655,41	161.310,83	R\$ 1.613.108,29
		%		54%	20%	20%	10%	20%	15%	5%	10%
3	INDUSTRIA	R\$	R\$ 549.411,92	0,00	0,00	109.882,38	54.941,19	109.882,38	164.823,57	109.882,38	R\$ 549.411,90
		%		18%	0%	0%	20%	10%	20%	30%	20%
4	CALDEIRA	R\$	R\$ 223.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,57	67.020,86	111.701,44	R\$ 223.402,87
		%		7%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	50%
9	ALAMBRADO	R\$	R\$ 266.520,00	0,00	0,00	106.608,00	26.652,00	0,00	106.608,00	26.652,00	R\$ 266.520,00
		%		9%	0%	0%	40%	10%	0%	40%	10%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDROSANITARIAS E PLUVIAL GALPÕES	R\$	R\$ 189.545,95	18.954,59	18.954,59	18.954,59	37.909,19	37.909,19	37.909,19	18.954,59	R\$ 189.545,93
		%		6%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%
	DESEMBOLSO MENSAL	R\$	2.982.952,07	397.961,45	383.865,15	439.044,70	442.124,04	434.438,38	457.017,03	428.501,24	2.982.952,07
		%		100%	13%	13%	15%	15%	15%	15%	14%

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TOTAL	R\$ 2.982.952,07
--------------	-------------------------

Naviraí-MS, 30 DE AGOSTO DE 2022.

FLEX SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS
CNPJ: 29.011.683/0001-64