



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
 RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO
 FONE/FAX: (67) 3445-1110
 CEP: 79770-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Reforma e Ampliação do Hospital Sagrado Coração de Jesus	Data:	Agosto/2022
Endereço da Obra:	Rua São João Calábria - Quadra "D" - Lote 15 - Jardim Esperança	Encargos Sociais:	Desonerado
Proprietário:	Município de Anaurilândia/MS	Valor Total:	R\$6.330.118,64
CNPJ:	03.575.727/0001-95	Revisão:	03
Preços expressos em Real (R\$)			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	37,73%	4,10%	4,10%	8,72%	4,10%	4,10%	4,10%	13,34%	4,10%	4,10%	4,10%	7,41%
		245.921,91	92.786,34	10.082,80	10.082,80	21.444,39	10.082,80	10.082,80	10.082,80	32.805,98	10.082,80	10.082,80	10.082,80	18.222,81
2	BLOCO 3	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		1.151.275,00	287.818,75	287.818,75	287.818,75	287.818,75								
3	BLOCO 2	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%						
		1.189.423,05				297.355,76	297.355,76	297.355,76						
4	PASSARELA EXTERNA	100,00%							33,00%		34,00%			
		42.021,83							13.867,14		14.287,35			
5	BLOCO 1	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		1.618.457,01								323.691,40	323.691,40	323.691,40	323.691,40	323.691,40
6	ÁREA EXTERNA	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		949.253,06								189.850,61	189.850,61	189.850,61	189.850,61	189.850,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			16,00%	16,00%		16,00%	16,00%					
		597.920,59			95.667,29	95.667,29		95.667,29	95.667,29					
8	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%			16,00%	16,00%		16,00%	16,00%					
		196.019,08			31.363,05	31.363,05		31.363,05	31.363,05					
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - GLP	100,00%			16,00%	16,00%		16,00%	16,00%					
		93.745,83			14.999,33	14.999,33		14.999,33	14.999,33					
10	GASES MEDICINAIS	100,00%			16,00%	16,00%		16,00%	16,00%					
		246.081,48			39.373,04	39.373,04		39.373,04	39.373,04					
Porcentagem			6,01%	4,71%	7,57%	12,45%	4,86%	7,72%	7,94%	8,85%	8,5%	8,27%	11,14%	11,98%
Custo			380.605,09	297.901,55	479.304,27	788.021,62	307.438,56	488.841,28	502.708,42	560.215,13	537.912,17	523.624,81	705.027,53	758.518,22
Porcentagem Acumulado			6,01%	10,72%	18,29%	30,74%	35,6%	43,32%	51,26%	60,11%	68,61%	76,88%	88,02%	100,0%
Custo Acumulado			380.605,08	678.506,63	1.157.810,90	1.945.832,51	2.253.271,08	2.742.112,35	3.244.820,77	3.805.035,90	4.342.948,07	4.866.572,88	5.571.600,41	6.330.118,64

GOLAM PEREYRA
 Engenheiro Civil
 CREA/MS 18718

EDSON STEFANO TAKAZONO
 Prefeito Municipal
 Município de Anaurilândia/MS