



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO  
 FONE/FAX: (67) 3445-1110  
 CEP: 79770-000



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra:	Muro do Centro de Exposições e Lazer Maurício Thomazini	Data:	Agosto/2022
Endereço da Obra:	Rua Kasusigue Umada com Rua Uruguaiana e Rua José Custódio	Encargos Sociais:	Desonerado
Proprietário:	Município de Anaurilândia/MS		
CNPJ:	03.575.727/0001-95	Valor Total:	2.082.243,52
Preços expressos em Real (R\$)			

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 75.201,25	27,91% 20.988,67	14,22% 10.693,62	14,23% 10.701,14	14,23% 10.701,14	14,23% 10.701,14	15,18% 11.415,55
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 12.102,38	50,00% 6.051,19	50,00% 6.051,19				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 1.213.586,61		33,00% 400.483,58	33,00% 400.483,58	34,00% 412.619,45		
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 45.352,42			33,00% 14.966,30	33,00% 14.966,30	34,00% 15.419,82	
5	ALVENARIA	100,00% 521.863,65			33,00% 172.215,00	33,00% 172.215,00	34,00% 177.433,64	
6	ESQUADRIAS	100,00% 57.511,21						100,00% 57.511,21
7	PINTURA	100,00% 154.737,90						100,00% 154.737,90
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.888,10						100,00% 1.888,10
Porcentagem			1,3%	20,04%	28,74%	29,32%	9,78%	10,83%
Custo			27.039,86	417.228,39	598.366,02	610.501,89	203.554,60	225.552,76
Porcentagem Acumulado			1,3%	21,34%	50,07%	79,39%	89,17%	100,0%
Custo Acumulado			27.039,85	444.268,24	1.042.634,27	1.653.136,15	1.856.690,76	2.082.243,52

\_\_\_\_\_  
 GOLAM PEREYRA  
 Engenheiro Civil  
 CREA/MS 18718

\_\_\_\_\_  
 EDSON STEFANO TAKAZONO  
 Prefeito Municipal  
 Município de Anaurilândia/MS