



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº1000 - CENTRO
FONE/FAX: (67) 3445-1110
CEP: 79770-000



Obra: CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA VILA QUEBRACHO
Local: RUA PROJETADA "C" - DISTRITO DA VILA QUEBRACHO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
Ass.: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data Base: março-23
BDI: 28,49%
LS: 88,46%
Área (m2): 101,45
Valor: 953.843,63

Item	ETAPAS DA OBRA	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
			100,00%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.590,42	20.590,42				
			100,00%				
2	INFRAESTRUTURA	57.342,30	57.342,30				
			25,00%	75,00%			
3	SUPERESTRUTURA	80.975,59	20.243,90	60.731,69			
			25,00%	75,00%			
4	VEDAÇÃO	201.739,53	50.434,88	151.304,65			
				50,00%	50,00%		
5	COBERTURA	204.477,53		102.238,77	102.238,77		
						100,00%	
6	ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA / VIDROS	85.685,95				85.685,95	
					100,00%		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	13.162,56			13.162,56		
					100,00%		
8	REVESTIMENTO DE TETOS	48.103,17			48.103,17		
					50,00%	50,00%	
9	PISOS INTERNO	62.896,86			31.448,43	31.448,43	
					50,00%	25,00%	25,00%
10	PINTURAS	49.441,64			24.720,82	12.360,41	12.360,41
							100,00%
11	LOUÇAS / BANCADAS / METAIS	36.327,66					36.327,66
						50,00%	50,00%
12	INSTALAÇÕES HIROSANITÁRIAS	25.170,04				12.585,02	12.585,02
						50,00%	50,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.731,72				17.865,86	17.865,86
						50,00%	50,00%
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2.496,04				1.248,02	1.248,02
							100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.702,62					29.702,62
	TOTAL DA OBRA	953.843,63					
	PERCENTUAL MENSAL (%)		15,58	32,95	23,03	16,9	11,54
	PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)		15,58	48,53	71,56	88,46	100,00
	TOTAL MENSAL		148.611,50	314.275,11	219.673,75	161.193,69	110.089,59
	TOTAL MENSAL ACUMULADO		148.611,50	462.886,61	682.560,35	843.754,04	953.843,63

JEOVAN NOGUEIRA DE LIMA
Arquiteto Urbanista
CAUBR A97459-5

EDSON STEFANO TAKAZONO
Prefeito Municipal
Município de Anaurilândia/MS