


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03		Parcela - 04		Parcela - 05		Parcela - 06	
		R\$	%	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	2.637,39	1,90%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.0	INFRAESTRUTURA	40.976,11	29,50%	80,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.0	SUPERESTRUTURA	3.320,36	2,39%	30,00	30,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.0	ALVENARIA	3.377,39	2,43%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.0	ESQUADRIA	662,54	0,48%		0,00		0,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	549,65	0,40%		0,00		0,00	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.0	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	35.948,16	25,88%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.0	PINTURA	50.438,22	36,32%		0,00	40,0	40,00	40,0	80,00	20,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	980,92	0,71%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.0	Totais		%	100,00%		23,33%		25,56%		37,78%		13,33%		0,00%	0,00%
		R\$		138.890,74		R\$ 36.414,38		R\$ 50.357,54		R\$ 41.050,26		R\$ 11.068,56		R\$ 0,00	R\$ 0,00


\* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Anaurilândia/MS, 03 de Junho de 2019.

- Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:
- A execução deverá seguir as condições do projeto;
  - Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
  - O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;



Fundo Municipal de Saúde  
Secretária de Saúde  
Edemir Palmeira



Responsável Técnico - Engenheiro Civil  
Nome: Maycon Nagai  
CREA-MS: 35225  
ART: 1320190038870