

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Valor		Parcela - 01		Parcela - 02		Parcela - 03		Parcela - 04		Parcela - 05		Parcela - 06	
				Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*	Sp*	Ac*
		R\$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	4.138,30	6,73%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.0	FUNDAÇÃO	29.443,94	47,88%	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
3.0	ESQUADRIA	8.433,53	13,71%	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
4.0	VIDROS	883,19	1,44%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.083,60	1,76%	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
6.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1.298,38	2,11%	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
7.0	REVESTIMENTO	10.615,72	17,26%	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
8.0	PINTURA	1.396,50	2,27%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
9.0	LOUÇAS	3.259,25	5,30%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	944,46	1,54%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		

11.0	Totais	%	100,00%	42,86%	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		R\$	61.496,86	R\$ 39.224,14	R\$ 22.272,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

\* Sp = Simples, Ac = Acumulado

Anaurilândia/MS, 13 de Janeiro de 2020.

Ao assinarmos a atual proposta, comprovamos ciência e declaramos que:

- A execução deverá seguir as condições do projeto;
- Qualquer alterações no projeto analisado deve se alertar o orçamentista;
- O não-atendimento das condições do projeto analisado provocará o desenquadramento do orçamento;

**Município de Anaurilândia-MS**

Prefeito Municipal

Edson Stefano Takazono

**Resp. Técnico - Engenheiro Civil**

Nome: Maycon Nagai

CREA-MS: 35225

ART: 1320190112518