


Obra
Local
Prop.:
Ass.:

**CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DIVISÓRIO DE PLACA PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO DA APAE
RUA JOSÉ CUSTÓDIO, RESIDENCIAL GRISOLIA - ÁREA INSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS**

item	Ref. de Preços Unitários	Serviços	un	Quant.	Memória de Cálculo
01.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02	SINAPI 98524	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	m2	4,50	PLACA DE 3,00 MX 1,50M = 4,50M2
01.02	SINAPI 99063	LOCACAO CONVENCIONAL DE MUROS, CERCAS, REDES	m	73,03	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M
01.03	AGESUL 101000110	REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2	m2	146,06	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M X FAIXA DE 2,00M = 146,06
01.04	AGESUL 101001181	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS	Mês	3,00	LOCAÇÃO PARA 03 MESES DE OBRA
01.05	AGESUL 101002100	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	Un	1,00	01 UNIDADE
01.06	AGESUL 101003100	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	Un	1,00	01 UNIDADE
02.		INFRA ESTRUTURA / ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS			
02.01	COMPOSIÇÃO 01	EXECUÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 2,00M DE ALTURA	m	38,32	PERÍMETRO REMANESCENTE = 38,32M
02.02	SINAPI 89993	EXECUÇÃO DE GRAUTH COM ADITIVO EXPANSOR E ACABAMENTO	m	64,00	16 PILARES DE 2,00M X 02 FACES = 64,00M
03		ELEMENTOS METÁLICOS - GRADIS E PORTÕES			
03.01	COMPOSIÇÃO 04	EXECUÇÃO DE GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA COM QUADRO EM PERFIL TUBULAR, COM 2,00M DE ALTURA	m	76,83	TOTAL DE GRADIL = 76,83M
03.02	COMPOSIÇÃO 04	PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS DE 4,00MX2,00M EM PERFIL TUBULAR 50X50, FECHAMENTO EM TELA ELETROSOLDADA	unid	2,00	02 UNIDADES
04		PINTURAS			
04.01	SINAPI 88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.02	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.03	AGESUL 1901003193	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m2	307,32	TOTAL DO GRADIL = 76,83M X 2,00M X 2 FACES = 307,32M2


Rafael Gusmão Hamamoto


Agente Promotor
Prefeito Municipal


Jeovan Nogueira de Lima
Arquiteto e Urbanista
CAU-BR A97459-5


Obra
Local
Prop.:
Ass.:

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DIVISÓRIO DE PLACA PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO DA APAE
RUA JOSÉ CUSTÓDIO, RESIDENCIAL GRISOLIA - ÁREA INSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS

item	Ref. de Preços Unitários	Serviços	un	Quant.	Memória de Cálculo
01.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02	SINAPI 98524	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	m2	4,50	PLACA DE 3,00 MX 1,50M = 4,50M2
01.02	SINAPI 99063	LOCACAO CONVENCIONAL DE MUROS, CERCAS, REDES	m	73,03	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M
01.03	AGESUL 101000110	REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2	m2	146,06	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M X FAIXA DE 2,00M = 146,06
01.04	AGESUL 101001181	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS	Mês	3,00	LOCAÇÃO PARA 03 MESES DE OBRA
01.05	AGESUL 101002100	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	Un	1,00	01 UNIDADE
01.06	AGESUL 101003100	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	Un	1,00	01 UNIDADE
02.		INFRA ESTRUTURA / ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS			
02.01	COMPOSIÇÃO 01	EXECUÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 2,00M DE ALTURA	m	38,32	PERÍMETRO REMANESCENTE = 38,32M
02.02	SINAPI 89993	EXECUÇÃO DE GRAUTH COM ADITIVO EXPANSOR E ACABAMENTO	m	64,00	16 PILARES DE 2,00M X 02 FACES = 64,00M
03		ELEMENTOS METÁLICOS - GRADIS E PORTÕES			
03.01	COMPOSIÇÃO 04	EXECUÇÃO DE GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA COM QUADRO EM PERFIL TUBULAR, COM 2,00M DE ALTURA	m	76,83	TOTAL DE GRADIL = 76,83M
03.02	COMPOSIÇÃO 04	PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS DE 4,00MX2,00M EM PERFIL TUBULAR 50X50, FECHAMENTO EM TELA ELETROSOLDADA	unid	2,00	02 UNIDADES
04		PINTURAS			
04.01	SINAPI 88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.02	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.03	AGESUL 1901003193	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m2	307,32	TOTAL DO GRADIL = 76,83M X 2,00M X 2 FACES = 307,32M2


Rafael Gusmão Hamamoto


Agente Promotor
Prefeito Municipal


Jeovan Nogueira de Lima
Arquiteto e Urbanista
CAU-BR A97459-5

Obra
Local
Prop.:
Ass.:

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DIVISÓRIO DE PLACA PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO DA APAE
RUA JOSÉ CUSTÓDIO, RESIDENCIAL GRISOLIA - ÁREA INSTITUCIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS

item	Ref. de Preços Unitários	Serviços	un	Quant.	Memória de Cálculo
01.		SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02	SINAPI 98524	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	m2	4,50	PLACA DE 3,00 MX 1,50M = 4,50M2
01.02	SINAPI 99063	LOCACAO CONVENCIONAL DE MUROS, CERCAS, REDES	m	73,03	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M
01.03	AGESUL 101000110	REGULARIZACAO DO SOLO COM IRREGULARIDADES ATE 0,20 M /M2	m2	146,06	PERÍMETRO DO TERRENO REMANESCENTE = 73,03M X FAIXA DE 2,00M = 146,06
01.04	AGESUL 101001181	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS	Mês	3,00	LOCAÇÃO PARA 03 MESES DE OBRA
01.05	AGESUL 101002100	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	Un	1,00	01 UNIDADE
01.06	AGESUL 101003100	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	Un	1,00	01 UNIDADE
02.		INFRA ESTRUTURA / ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS			
02.01	COMPOSIÇÃO 01	EXECUÇÃO DE MURO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 2,00M DE ALTURA	m	38,32	PERÍMETRO REMANESCENTE = 38,32M
02.02	SINAPI 89993	EXECUÇÃO DE GRAUTH COM ADITIVO EXPANSOR E ACABAMENTO	m	64,00	16 PILARES DE 2,00M X 02 FACES = 64,00M
03		ELEMENTOS METÁLICOS - GRADIS E PORTÕES			
03.01	COMPOSIÇÃO 04	EXECUÇÃO DE GRADIL EM TELA ELETROSOLDADA COM QUADRO EM PERFIL TUBULAR, COM 2,00M DE ALTURA	m	76,83	TOTAL DE GRADIL = 76,83M
03.02	COMPOSIÇÃO 04	PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS DE 4,00MX2,00M EM PERFIL TUBULAR 50X50, FECHAMENTO EM TELA ELETROSOLDADA	unid	2,00	02 UNIDADES
04		PINTURAS			
04.01	SINAPI 88415	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.02	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	1.073,20	TOTAL DO MURO = 268,30 M X 2,00M X 2 FACES = 1.073,20M2
04.03	AGESUL 1901003193	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m2	307,32	TOTAL DO GRADIL = 76,83M X 2,00M X 2 FACES = 307,32M2


Rafael Gusmão Hamamoto

Agente Promotor
Prefeito Municipal


Jeovan Nogueira de Lima
Arquiteto e Urbanista
CAU-BR A97459-5