



# ANAURILÂNDIA

## PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA</b>                  C.N.P.J. : 03.575.727/0001-95                  Rua: Floriano Peixoto - nº 1000 - Centro                  Telefone: (67)3445-1110</p>	<p><b>Secretária Municipal de Obras Defesa Civil Transporte e Projetos</b>                   Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97459-5</p>
--	---

**PLANILHA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE DOIS GAVETÁRIO VERTICAL  
2 MODULOS DE 40 LÓCULOS CADA**

Produto	Unid.	Quant.	Valor Maximo Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Maximo Total
Locação obra com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	42,96			
Escavação manual de vala em terra até 2,00 metros	m <sup>3</sup>	12,92			
Apiloamento de fundo de valas até 30kg	m <sup>2</sup>	42,96			
Reaterro de vala	m <sup>3</sup>	8,08			
Broca de concreto Fck = 13,5 mpq diametro 25cm	m	48,00			
Forma de tabua cedrinho para fundação	m <sup>2</sup>	48,42			
Aço CA 50	kg	269,92			
Concreto Fck 18 mpa inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,80			
Apiloamento de solo com maço 30kg	m <sup>2</sup>	42,96			
Contrapiso concreto magro com betorneira espessura 6cm	m <sup>2</sup>	42,96			
Alvenaria tijolo furado 10x20x20cm espessura 20cm	m <sup>2</sup>	71,24			
Chapisco em paredes argamassa, cimento e areia 1:3,5mm	m <sup>2</sup>	76,88			
Reboco paulista	m <sup>2</sup>	76,88			
Armação laje tela soldada	m <sup>2</sup>	44,50			
Calçada em concreto espessura 5cm de incl. preparo de caixa	m <sup>2</sup>	25,40			
Piso cimentado	m <sup>2</sup>	127,50			
Montagem dos lóculos de concreto pré fabricado	Unid.	80,00			
Instalação do filtro	Unid.	2,00			
Limpeza da obra	m <sup>2</sup>	42,96			
<b>Total</b>					

  
 \_\_\_\_\_  
**TÉCNICO RESPONSÁVEL**  
 Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR 97459-5  
 Arquiteto e Urbanista



# ANAURILÂNDIA


## PREFEITURA

GOVERNO DE TRANSFORMAÇÃO

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILÂNDIA</b> C.N.P.J. : 03.575.727/0001-95 Rua: Floriano Peixoto - nº 1000 - Centro Telefone: (67)3445-1110</p>	<p><b>Secretária Municipal de Obras Defesa Civil Transporte e Projetos</b> Arquiteto: Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR A97459-5</p>
---	---

**PLANILHA DE PREÇO DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE DOIS GAVETÁRIO VERTICAL  
2 MODULOS DE 40 LÓCULOS CADA**

Produto	Unid.	Quant.	Valor Maximo Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Maximo Total
Locação obra com gabarito de madeira	m <sup>2</sup>	42,96	R\$ 3,30	R\$ 4,13	R\$ 177,21
Escavação manual de vala em terra até 2,00 metros	m <sup>3</sup>	12,92	R\$ 35,19	R\$ 43,99	R\$ 568,32
Apiloamento de fundo de valas até 30kg	m <sup>2</sup>	42,96	R\$ 16,24	R\$ 20,30	R\$ 872,09
Reaterro de vala	m <sup>3</sup>	8,08	R\$ 4,87	R\$ 6,09	R\$ 49,19
Broca de concreto Fck = 13,5 mpq diametro 25cm	m	48,00	R\$ 29,46	R\$ 36,83	R\$ 1.767,60
Forma de tabua cedrinho para fundação	m <sup>2</sup>	48,42	R\$ 32,97	R\$ 41,21	R\$ 1.995,51
Aço CA 50	kg	269,92	R\$ 2,54	R\$ 3,18	R\$ 857,00
Concreto Fck 18 mpa inclusive lançamento	m <sup>3</sup>	6,80	R\$ 159,01	R\$ 198,76	R\$ 1.351,59
Apiloamento de solo com maço 30kg	m <sup>2</sup>	42,96	R\$ 16,24	R\$ 20,30	R\$ 872,09
Contrapiso concreto magro com betoneira espessura 6cm	m <sup>2</sup>	42,96	R\$ 18,37	R\$ 22,96	R\$ 986,47
Alvenaria tijolo furado 10x20x20cm espessura 20cm	m <sup>2</sup>	71,24	R\$ 41,72	R\$ 52,15	R\$ 3.715,17
Chapisco em paredes argamassa, cimento e areia 1:3,5mm	m <sup>2</sup>	76,88	R\$ 3,08	R\$ 3,85	R\$ 295,99
Reboco paulista	m <sup>2</sup>	76,88	R\$ 20,46	R\$ 25,58	R\$ 1.966,21
Armação laje tela soldada	m <sup>2</sup>	44,50	R\$ 1,09	R\$ 1,36	R\$ 60,63
Calçada em concreto espessura 5cm de incl. preparo de caixa	m <sup>2</sup>	25,40	R\$ 28,61	R\$ 35,76	R\$ 908,37
Piso cimentado	m <sup>2</sup>	127,50	R\$ 26,99	R\$ 33,74	R\$ 4.301,53
Montagem dos lóculos de concreto pré fabricado	Unid.	80,00	R\$ 100,00	R\$ 125,00	R\$ 10.000,00
Instalação do filtro	Unid.	2,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Limpeza da obra	m <sup>2</sup>	42,96	R\$ 7,12	R\$ 8,90	R\$ 382,34
<b>Total</b>				<b>R\$ 31.627,28</b>	

  
 TÉCNICO RESPONSÁVEL  
 Jeovan Nogueira de Lima - CAU BR 97459-5  
 Arquiteto e Urbanista